

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“CASTRIOTA E CORROPPOLI”**

Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4  
71010 CHIEUTI (FG)

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA  
ISTITUITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI  
CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008

	ORIGINALE	Determinazione del Servizio Tecnico n. 9 del 13/05/2016
	COPIA	

<b>N. 29 DEL REGISTRO DETERMINE</b>	<b>OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – Progetto “Cuore con le ali”</b> Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d’uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo.
<b>DATA 13/05/2016</b>	Approvazione Perizia di Variante, nuovo Quadro Economico, schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

**COD. MIR FC3.100007 - FSC 2007-2013 - APQ “Benessere e Salute”.**

**C.U.P. E51B12001060002      C.I.G. 4777336E5E lavori**

**Impresa appaltatrice:** GLOB.SER. società cooperativa, Via R. Grieco, 32 – 71121 Foggia, cod. fisc. e p.IVA 03713920712

**Contratto d’appalto:** stipulato il 6 ottobre 2015 a rogito del notaio avv. Marco Pepe, del distretto notarile di Foggia e Lucera, rep. 14536 raccolta 10985, registrato a Cerignola (FG) il 08/10/2015 al n. 2809 IT

**Importo contrattuale:** € 798.369,07 oltre a € 41.701,44 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per complessivi € 840.070,51 più IVA al 10%

**Direzione dei lavori e sicurezza cantieri in fase di esecuzione:** ing. Giuseppe Pezzicoli, con studio professionale in Lesina (FG) al Corso Vittorio Emanuele n. 84, cod. fisc. PZZ GPP 63L15 E549X e p.IVA 01935380715

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visti:**

- l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del d.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

- la determinazione n. 13, reg. gen. n. 42, del 26 ottobre 2012, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.P. "Castriota e Corroppoli" ha individuato ed incaricato quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'ing. Pietro Zaccaro, dipendente di ruolo del Comune di San Severo (FG), residente in Torremaggiore (FG) al Viale Aldo Moro n. 145, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1179.

**Premesso che:**

- l'Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "Castriota e Corroppoli" di Chieuti (FG) ha richiesto, con nota prot. n. 18 del 21/01/2013 indirizzata all'Ambito Territoriale – Piano di Zona di San Severo, fondi europei nell'ambito dei PO FESR – Puglia 2007-2013 – Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e socio sanitaria territoriale" Azione 3.2.1 – Accordi di programma con gli ambiti territoriali sociali per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria (delibera G.R. n. 269 del 14/02/2012 – BURP n. 34 del 6 marzo 2012) per il progetto "cuore con le ali" inerente i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo;
- con deliberazione del C.d.A. dell'A.S.P. "Castriota e Corroppoli" n. 1 del 13/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo "Cuore con le ali" dell'importo complessivo di € 1.530.000,00;
- a conclusione della 1<sup>a</sup> fase istruttoria, il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute e delle Pari Opportunità, con nota prot. n. AOO\_146/08-04-2013/1445 ha riscontrato una criticità nel Q.T.E. di progetto e precisamente il mancato inserimento dell'IVA agli "oneri della sicurezza" alla voce di costo c) opere murarie e assimilate, richiedendo inoltre d'integrare la documentazione trasmessa, che successivamente il R.U.P. con nota prot. 131 del 03/05/2013 provvedeva ad inviare agli Uffici Regionali la documentazione richiesta ed una proposta di variazione del Q.T.E.;
- con determinazione del R.U.P. n. 16 del 08/05/2013, n. 23 reg. gen. in pari data, è stato approvato il Quadro Tecnico Economico del progetto "Cuore con le ali" inerente i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo, modificato al fine di eliminare le criticità sollevate dagli Uffici Regionali a conclusione della 1<sup>a</sup> fase istruttoria;
- con determinazione del R.U.P. n. 30 del 27/11/2015, n. 77 reg. gen. in pari data, è stato approvato il Quadro Tecnico Economico rideterminato post gara affidamento esecuzione dei lavori;
- con determinazione del R.U.P. n. 31 del 10/12/2015, n. 81 reg. gen. in pari data, è stata approvata la rettifica al Quadro Tecnico Economico rideterminato post gara affidamento esecuzione dei lavori poiché:
  - a) *per mero errore, nel Q.E. del 27.11.2015, approvato con determinazione del R.U.P. n. 77 reg. gen. del 27.11.2015, l'importo degli imprevisti di cui al punto l) dello stesso, non è stato adeguato al valore del 10% risultante dell'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso, in virtù dell'atto di affidamento n. 12, reg. gen. n. 48, del 5 ottobre 2015;*
  - b) *necessità di redigere il Q.T.E. secondo il format proposto dagli Uffici Regionali.*

**Preso atto, ai fini del finanziamento dell'intervento, che :**

- con nota del 6 febbraio 2014 la Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione

Socio-Sanitaria, prot. AOO\_146/429, conclusa positivamente la fase istruttoria, ha dichiarato il progetto presentato ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1396 del 27 giugno 2014, ha confermato, nell'ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento con l'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute", a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 20072013 assegnate con delibera CIPE n. 92/2012, l'ammissione a finanziamento di ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili presentati dai Comuni associati in Ambiti Territoriali, nei quali rientra l'intervento in oggetto;
- in data 30 gennaio 2015 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di San Severo (FG) – ASP Castriota e Corropoli – per la realizzazione del progetto "Centro diurno socio-educativo e riabilitativo casa famiglia – cuore con le ali";
- con Atto Dirigenziale n. 56 del 12.02.2015 della Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria – sono state approvate le linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione per soggetti beneficiari pubblici nell'ambito degli interventi F.S.C. 2007/2013 "Accordo di Programma Quadro Benessere e Salute" di cui alla D.G.R. n. 1356 del 27.06.2014;
- con Atto Dirigenziale n. 723 del 18.12.2015 della Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria - è stato liquidato un anticipo di € 208.904,41 pari al 15% dell'importo provvisoriamente concesso e rimodulato di € 1.392.696,05 per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- con Atto Dirigenziale n. 68 del 22.03.2016 della Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria - è stato liquidato un successivo anticipo di € 278.539,21 pari al 20% dell'importo provvisoriamente concesso e rimodulato di € 1.392.696,05 per la realizzazione dell'intervento finanziato.

**Considerato, nel merito dell'affidamento dei lavori, che:**

- con atto del Responsabile Unico del Procedimento n. 6, reg. gen. n. 20, del 30.04.2015 è stata prodotta la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché approvato il Bando ed il Disciplinare di Gara;
- in data 7 maggio u.s. è stato pubblicato il bando di gara sul profilo del Committente, mentre in data 8 è stato pubblicato sulla GURI n. 53 5<sup>a</sup> Serie speciale, e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 4 giugno 2015;
- con atto del Responsabile Unico del Procedimento n. 8, reg. gen. n. 31, del 12.06.2015 è stata nominata la commissione di gara;
- con determinazione del R.U.P. n. 9, reg. gen. n. 38, del 17 luglio 2015 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., dei Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo. Progetto "Cuore con le ali", atteso che, come risulta dal verbale n. 10 del 10.06.2014, la stessa è stata disposta dalla Commissione di Gara a favore della ditta GLOB.SER. società cooperativa, Via R. Grieco, 32 – 71121 Foggia, cod. fisc. e p.IVA 03713920712 per l'importo contrattuale di €

798.369,07 oltre a € 41.701,44 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed IVA come per Legge, avendo applicato un ribasso del 12,584% sull'importo a base di gara e conseguito il punteggio complessivo tra l'offerta tecnica migliorativa e l'offerta economica di 87,56 punti;

- con determinazione del R.U.P. n. 11, reg. gen. n. 44, del 12 agosto 2015 è stata disposta l'approvazione della verifica dell'anomalia dell'offerta e conferma dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 38 reg. gen. del 17.07.2015;
- con determinazione del R.U.P. n. 12, reg. gen. n. 48, del 5 ottobre 2015 è stata disposta, ai sensi dell'art. art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la dichiarazione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria GLOB.SER. società cooperativa, Via R. Grieco, 32 – 71121 Foggia, cod. fisc. e p.IVA 03713920712, ed iscritta al Registro Imprese di Foggia REA n. FG 267298, l'approvazione degli elaborati tecnici dei lavori di migliori oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché lo schema del contratto d'appalto;
- in data 6 ottobre 2015 è stato sottoscritto con l'impresa appaltatrice il contratto d'appalto per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo. Progetto "Cuore con le ali" stipulato a rogito del notaio avv. Marco Pepe, del distretto notarile di Foggia e Lucera, rep. 14536 raccolta 10985.

**Considerato, nel merito dell'affidamento della direzione dei lavori, che:**

- con atto del R.U.P. n. 13, reg. gen. n. 49, del 5 ottobre 2015 è stata disposta, ai sensi dell'art. art. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii., la determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto stabilendo, per la scelta del contraente, di procedere nel rispetto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006, con lettera d'invito, giusto art. 57, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'art. 82 del Codice, invitando a presentare offerta ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti per legge che hanno aderito all'avviso di indagine di mercato pubblicato;
- in data 12.10.2015, prot. 294, è stato pubblicato sul sito istituzionale l'avviso di indagine di mercato, manifestazione d'interesse di soggetti per l'affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) con scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 28/10/2015;
- in data 13.11.2015 sono stati invitati a presentare l'offerta i professionisti che hanno aderito alla manifestazione di interesse;
- con determinazione del R.U.P. n. 29, reg. gen. n. 76, del 20.11.2015, i servizi tecnici per l'attività professionale della direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto sono stati affidati al professionista ing. Giuseppe Pezzicoli, con studio professionale in Lesina (FG) al Corso Vittorio Emanuele n. 84, cod. fisc. PZZ GPP 63L15 E549X e p.IVA 01935380715, che ha espresso la disponibilità ad effettuare l'incarico in oggetto offrendo un ribasso del 3,50% sull'importo a base di gara;
- in data 20 novembre è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra l'Azienda ed il professionista incaricato;

- con determinazione del R.U.P. n. 5, reg. gen. n. 17, del 14.03.2016, è stato liquidato un primo acconto per la direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione relativamente al 1° SAL al professionista ing. Giuseppe Pezzicoli, con studio professionale in Lesina (FG) al Corso Vittorio Emanuele n. 84, cod. fisc. PZZ GPP 63L15 E549X e p.IVA 01935380715.

**Considerato, nel merito della esecuzione dei lavori, che:**

- in data 20 novembre 2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- in data 31 dicembre 2015 è stato prodotto il 1° Stato Avanzamento dei Lavori;
- in data 31 dicembre 2015 è stata disposta la 1^ sospensione dei lavori;
- in data 8 febbraio 2016 è stata disposta la 1^ ripresa dei lavori;
- con determinazione del R.U.P. n. 1, reg. gen. n. 1, del 13.01.2016 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% di € 184.815,51 all'impresa appaltatrice GLOB.SER. soc. cooperativa Foggia, in virtù dell'art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013 n. 98;
- con determinazione del R.U.P. n. 4, reg. gen. n. 16, del 14.03.2016 sono stati approvati gli atti contabili del 1° Stato Avanzamento Lavori e disposta la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 in favore dell'impresa appaltatrice GLOB.SER. soc. cooperativa Foggia;
- in data 26 aprile 2016 è stata disposta la 2^ sospensione dei lavori per la redazione della Perizia di Variante.

**Preso atto che:**

- l'ing. Giuseppe Pezzicoli, nella sua qualità, con nota del 27.04.2016, trasmessa a mezzo p.e.c., ha richiesto al R.U.P. l'autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante, necessaria per definire dal punto di vista contabile le partite di lavorazioni impreviste ed imprevedibili che si sono rese necessarie durante la prima fase di realizzazione dell'intervento, nonché, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, variazioni nelle categorie di lavorazioni, in aumento ed in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e non alterano l'impostazione progettuale;
- con nota prot. n. 2/RUP del 28.04.2016, il R.U.P. ha autorizzato la redazione, da parte della DD.LL., della perizia di variante nell'esclusivo interesse dell'Azienda alle seguenti condizioni:
  - *non comporti mutazioni sostanziali della natura dei lavori;*
  - *nel rispetto dell'art. 8 del disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 30.01.2015, che si allega in copia;*
  - *che le eventuali provviste economiche necessarie dovranno essere ricomprese nella voce imprevisti del Quadro Economico rideterminato dopo la gara, di cui alla determinazione del responsabile del procedimento n. 81 reg. gen. del 10 dicembre 2015, che si allega in copia.*
- in data 6 maggio 2016 con nota di trasmissione acquisita al n. 109 di protocollo generale dell'Ente, la DD.LL. ha trasmesso i seguenti elaborati costituenti la citata Perizia di Variante:

VAR.01 – Relazione tecnica perizia di variante;

VAR.02 – Computo di perizia – Opere progetto esecutivo;

VAR.03 – Quadro comparativo;

IE/02\_VAR – IE Dorsali impianto elettrico (sostituisce l'elaborato IE02);

IE/03\_VAR – IE Schemi quadri (sostituisce l'elaborato IE03);

IE/04 - IE Rete dati;

IE/05 - IE Impianto elettrico area esterna;

IC/02\_VAR - CDZ Piante arredo condizionamento (sostituisce l'elaborato IC02);

IC/03\_VAR - CDZ Dettaglio centrale termica (sostituisce l'elaborato IC03);

IC/04 - CDZ Impianto termoarredo;

AR/04 – Sistemazione esterna;

VAR.12 – Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari;

VAR.13 – Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi unitari;

VAR.14 – Quadro Economico di confronto

oltre agli elaborati della variante architettonica presentata con DIA all'Ente Comunale di Poggio Imperiale (FG) :

Relazione tecnica;

Situazione esistente e di progetto;

Situazione variata.

**Tenuto conto** del progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. "Castriota e Corroccoli" n. 1 reg. gen. del 13.01.2013, il cui quadro economico, rideterminato dopo la gara d'appalto con apposita determinazione del RUP n. 31 del 10.12.2015, si riporta in allegato a).

**Constatato** che durante l'esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della redazione della progettazione esecutiva che hanno comportato modifiche e/o integrazioni al progetto approvato per cui si è resa necessaria la redazione da parte della Direzione dei Lavori di apposita perizia di variante tecnica, il tutto meglio descritto nella VAR 01 Relazione Tecnica Perizia di Variante, riportata in allegato b).

**Dato altresì atto che:**

- la perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Azienda ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo originario;
- l'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, stabilisce che, le perizie di variante e suppletive sono approvate dal Responsabile del Procedimento qualora non comportano un aumento della

spesa rispetto al quadro economico del progetto approvato e non alterino la sostanza dell'intervento;

- la perizia di variante in oggetto, poiché la variazione dei lavori suppletivi è dell'ordine del 3,93%, non rientra nell'obbligo di trasmissione della stessa all'ANAC ai sensi dell'ex art. 37 della legge 114/2014;
- l'impresa aggiudicataria GLOB.SER. società cooperativa, Via R. Grieco, 32 – 71121 Foggia, cod. fisc. e p.IVA 03713920712 ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione dei Lavori.

#### **Visti:**

- la perizia di variante trasmessa dalla Direzione dei Lavori;
- la nota del RUP prot. n. 3/RUP del 12.05.2016, ai sensi dell'art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. sull'ammissibilità all'approvazione della perizia, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs n. 163/2006, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti;
- lo schema dell'atto di sottomissione, riportato in allegato c), dal quale si evince che c'è un aumento dell'importo contrattuale di € 32.785,32 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%, e che il tempo utile per dare ultimati i lavori, in virtù della variante e per le particolari condizioni operative, dev'essere prorogato di giorni 60 (sessanta);
- il nuovo quadro economico, e quadro comparativo, dell'intervento a seguito delle variazioni e aggiunte al progetto originario, riportato in allegato d).
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

**Accertato** che la perizia di variante non comporta un aumento della spesa rispetto al Quadro Economico del progetto originario approvato e finanziato e non altera la sostanza dello stesso e **ritenuto**, pertanto, necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010:

#### **DETERMINA**

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la perizia di variante tecnica, con i relativi elaborati tecnici, relativa ai *"Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo"* - redatta dalla Direzione dei Lavori ing. Giuseppe Pezzicoli di Lesina (FG);
3. di approvare, in conseguenza della perizia di variante, il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento riportato in allegato d) nonché lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi riportato in allegato c);
4. di dare atto che

- a) a seguito dell'approvazione della perizia di variante l'ammontare del contratto d'appalto in essere con l'impresa esecutrice GLOB.SER. società cooperativa di Foggia, aumenta dell'importo di € 32.785,32 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%, mentre il tempo utile per dare ultimati i lavori, in virtù della variante e per le particolari condizioni operative, dev'essere prorogato di giorni 60 (sessanta);
  - b) la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati, nell'esclusivo interesse dell'Azienda ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo originario;
  - c) la perizia di variante in oggetto, poiché la variazione dei lavori suppletivi è dell'ordine del 3,93%, non rientra nell'obbligo di trasmissione della stessa all'ANAC ai sensi dell'ex art. 37 della legge 114/2014;
5. di dare atto che la spesa dell'intervento dei *“Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di strutture e servizi del fabbricato e sue pertinenze sito in Via Fiume, n. 11 in Poggio Imperiale (FG) avente destinazione d'uso: casa per la vita e centro diurno socio-educativo e riabilitativo”* risulta interamente finanziata dalla Regione Puglia - Assessorato al Welfare - **COD. MIR FC3.100007 - FSC 2007-2013 - APQ “Benessere e Salute”** C.U.P. E51B12001060002 nell'ambito dei P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – Progetto “Cuore con le ali”.
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Programmazione Sociale.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pietro Zaccaro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'A.S.P. “Castriota e Corroppoli” di Chieuti (FG) per 15 giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE , PER USO AMMINISTRATIVO.

CHIEUTI, LÌ 19.05.2016

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pietro Zaccaro

**A. S. P. "CASTRIOTA E CORROPPOLI"**  
**- CHIEUTI -**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. "CASTRIOTA E CORROPPOLI".

N. 30 REGISTRO PUBBLICAZIONI

CHIEUTI, LÌ 19.05.2016

IL CAPO SERVIZIO  
F.to Sig.ra RITA CARRARA